

## म0प्र0गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल संभाग गुना

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्णता दिनांक	कार्य की भौतिक प्रगति / वस्तु स्थिति	रिमार्क
1	अटल आश्रय योजना अवन्तीनगर जिला गुना में 55 एल.आई.जी. एवं 91 ई.डब्ल्यू.एस. एवं 12 दुकानों 1.672 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्य की निर्माण कार्य	अपर आयुक्त (1) भोपाल पत्र क्रमांक 2658 दिनांक 24.08.2016 राशि रु.956.00 लाख	अपर आयुक्त (1) भोपाल पत्र क्रमांक 3170 दिनांक 04.11.2016 राशि रु.956.00 लाख	20.12.2016	19.05.2019	91 ई.डब्ल्यू.एस.फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। 55 एल.आई.जी. फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। विकास कार्य प्रगति पर है।	
2	निर्माण कार्य गुना जिले में पाँच स्थानों पर लोक सेवा केन्द्रों का स्थाई भवन—गुना बमोरी, राघौगढ आरोन ,चाचौडा में निर्माण कार्य	कलेक्टर गुना पत्र क्रमांक 17 दि. 13.09.2013 राशि रु.122.50 लाख	उपायुक्त वृत्त ग्वालियर पत्र क्रमांक 75 दि. 03.01.2014 राशि रु.122.50 लाख	09.09.2014	09.02.2019	फिनिशिंग प्रगति पर है चाचौडा सेवा केन्द्र का फण्ड व भूमि उपलब्ध नहीं हुई है। राघौगढ एवं बमोरी सेन्द्ररी फिटिंग वाटर सप्लाई का कार्य प्रगति पर है।	
3	शासकीय पॉलीटेक्निक कालेज राघौगढ मुख्य भवन में प्रथम तल पर अतिरिक्त कमरो का निर्माण कार्य	संचालक तकनीकी शिक्षा भोपाल पत्र क्र.07/भवन /बी-13-14 दि.10.12.14 रु.385.53 लाख	उपायुक्त वृत्त ग्वालियर पत्र क्रमांक 3764 दि. 08.09.15 राशि रु.362.00 लाख	31.03.2017	30.03.2019	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है।	
4	कॉमन फेसलिटी सेन्टर भवन एवं विकास कार्य राघौगढ जिला गुना	प्रभारी (हस्तशिल्प ) संत रविदास म0प्र0 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्या0 भोपाल का पत्रक्रमांकहहाविनि/हस्तशिल्प/2016-17/3040 भोपाल दिनांक 02.02.2017 राशि . 46.00 लाख	उपायुक्त वृत्त ग्वालियर पत्र क्रमांक 4504 दि. 15.01.16 राशि रु.42.20 लाख	20.12.2017	19.03.2019	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है।	

//2//

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	तकनीकी स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक	कार्य प्रारंभ करने का दिनांक	कार्य पूर्णता दिनांक	कार्य की भौतिक प्रगति / वस्तु स्थिति	रिमार्क
5	जिला गुना 05 स्थानों पर मंदिरों निर्माण कार्य	उपसचिव म0प्र0 शासन धार्मिक न्यास एवं धार्मिक भोपाल के पत्र दिनांक 05.09.2017 राशि 72.60 लाख	उपायुक्त वृत्त ग्वालियर पत्र क्रमांक 3368 दि. 03.01.14 राशि रू.72.20 लाख	20.12.2017	19.03.2019	श्रामजानकी मंदिर कोलुआ छत कार्य पूर्ण पचमुखी महादेव मंदिर पायगा बजरंगढ के अन्तर्गत पुजारी निवास छत कार्य पूर्ण भैरव मंदिर छत स्तर तक पूर्ण वाण्ण्डीवाल कार्य पूर्ण सती चबूतरा का पिलिथ स्तर तक कार्य पूर्ण हैं रामजानकी मंदिर बेटाझिर नरसिह मंदिर चितौडा का फाउण्डेशन का कार्य प्रगतिरत है।	
6	कंकाली माता मंदिर चाचौडा मं भवन का निर्माण कार्य तहसील चाचौडा जिला गुना	उपसचिव म0प्र0 शासन धार्मिक न्यास एवं धार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-69/2017/06 भोपाल दिनांक 12.10.2017 राशि रू.3.40 लाख	कार्यपालन यंत्री संभाग गुना पत्र क्रमांक 20 दि. 11.07.18 राशि रू.3.40 लाख	20.12.2017	19.03.2019	छत स्तर तक का कार्य पूर्ण	

कार्यपालनय यंत्री  
म0प्र0गू0नि0 एवं अधो0विकास मंडल, संभाग गुना



## कार्यालय सभागीय परियोजना यंत्री,लोक निर्माण विभाग पीआईयू गुना

### प्रगतिरत/अप्रारंभ कार्यो की जानकारी

क्र	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि	स्वीकृति दिनांक	कार्यादेश/स्वीकृति पत्र दिनांक	अद्यतन व्यय (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	कार्य की अद्यतन प्रगति	टीप
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
1	आरएमएसए	430 हाई स्कूल अमोदा	86.10	03.05.2017	27.07.2017	75.77	31.03.2019	फिनिसिंग कार्य प्रगतिरत	-
2	आरएमएसए	430 हाई स्कूल गुलवाडा	86.10	03.05.2017	27.07.2017	88.20	31.03.2019	फिनिसिंग कार्य प्रगतिरत	-
3	आरएमएसए	104 हाई स्कूल झागर	88.00	02.06.2017	27.07.2017	87.96	31.03.2019	फिनिसिंग कार्य प्रगतिरत	-
4	आरएमएसए	हायर सेकेण्डरी स्कूल पगारा	175.00	07.03.2018	20.07.2018	37.39	31.07.2019	छत स्तर कार्य प्रगतिरत	-
5	आरएमएसए	हायर सेकेण्डरी स्कूल राघौगढ	175.00	07.03.2018	20.08.2018	74.90	31.08.2019	प्रथम तल छत कार्य पूर्ण	-
6	ईव्हीएम गोडाउन	4000 ईव्हीएम वीवीपीएटी गोडाउन का निर्माण गुना	446.43	15.05.2018	21.09.2018	103.70	21.12.2019	छत स्तर कार्य प्रगतिरत	-
7	उच्च शिक्षा विभाग	शासकीय पी.जी. महाविधालय अतिरिक्त 6 कक्ष का निर्माण गुना	353.09	16.04.2018	04.09.2018	0.00	04.12.2019	नीव कार्य प्रगतिरत	-
8	आरएमएसए	हायर सेकेण्डरी स्कूल चाचौडा	175.00	07.03.2018	06.03.2019	0.00	06.03.2020	नीव कार्य प्रगतिरत	-
9	आरएमएसए	हायर सेकेण्डरी स्कूल झागर	87.00	26.02.2018	27.12.2019 कार्या.मे प्राप्त 21.01.19	0.00	31.07.2019	छत स्तर कार्य प्रगतिरत	-
10	डीडीआरसी	जिला निशक्त पुर्नवास केन्द्र गुना निर्माण	292.29	20.04.2018	12.02.2019	0.00	12.08.2020	नीव कार्य प्रगतिरत	-
11	जिला आयुष कार्यालय भवन निर्माण	शासकीय आयुर्वेद औषधालय निर्माण कार्य मगरोडा जिला गुना	33.48	27.03.2018	24.09.2018	0.00	24.03.2019	नीव कार्य प्रगतिरत	-
12	विधि विधायी	तहसील विधि सेवा समिति आरोन में मेडीयेशन (एडीआर) सेंटर का निर्माण	47.00	14.08.2018	15.02.2019	0.00	15.08.2019	नीव कार्य प्रगतिरत	-
13	विधि विधायी	तहसील विधि सेवा समिति राघौगढ में मेडीयेशन (एडीआर) सेंटर का निर्माण	47.00	14.08.2018	14.02.2019	0.00	14.08.2019	नीव कार्य प्रगतिरत	-
14	महिला बाल विकास	वन स्टॉप सेंटर गुना का निर्माण	48.00	31.07.2018	05.03.2019	0.00	05.09.2019	नीव कार्य प्रगतिरत	-

क्र	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति राशि	स्वीकृति दिनांक	कार्यादेश/स्वीकृति पत्र दिनांक	अद्यतन व्यय (लाख में)	कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	कार्य की अद्यतन प्रगति	टीप
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
15	उच्च शिक्षा	नवीन आदर्श महाविद्यालय का निर्माण कार्य गुना	1200.00	26.05.2018	-	0.00	-	अप्रारंभ	यह निविदा 10/09/2018 को लगाई गई थी। निविदा का (वित्तीय ऑफर) परियोजना संचालक भोपाल द्वारा खोली जाना है। इस निविदा में तीन कॉन्ट्रेक्टर द्वारा भाग लिया गया था। इनके द्वारा निविदा खोले जाने हेतु अपना वेलिडिटी ऑफर 31/03/2019 तक के लिये प्रस्तुत कर दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतीक्षारत है।
16	स्वास्थ्य विभाग	सिविल अस्पताल आरोन में 50 विस्तरीय भवन निर्माण जिला गुना	563.65	28.03.2018	-	0.00	-	अप्रारंभ	भूमि अप्राप्त माननीय मंत्री जी द्वारा जगह बदली गई है।
17	उच्च शिक्षा	शासकीय महाविद्यालय कुंभराज गुना	650.00	23.03.2017	-	0.00	-	अप्रारंभ	निविदा स्तर, दिनांक 23/02/2019 को निविदा लगाई गई। निविदा तकनीकी विड दिनांक 08/03/2019 को अतिरिक्त परियोजना संचालक ग्वालियर पर खोली जाना प्रस्तावित थी।
18	आरएमएसए	100 सीटर बालिका छात्रावास गुना	386.40	07.03.2018	-	0.00	-	अप्रारंभ	निविदा (वित्तीय ऑफर) परियोजना संचालक भोपाल द्वारा खोली गई है।
19	आरएमएसए	100 सीटर बालक छात्रावास गुना	385.37	07.03.2018	-	0.00	-	अप्रारंभ	

**संभागीय परियोजना यंत्री  
लोक निर्माण विभाग, पीआईयू गुना**





**कार्यालय कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग गुना म0प्र0**  
**मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत अप्रारंभ सड़क कार्यों की जानकारी**

क्रं.	वि.ख.	स्वीकृत सड़क का नाम	सड़कों की लंबाई (किमी)	कार्यों की लागत (प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	आरोन	पीएमजीएसवाय रोड़ से निनाय पै.नं.639	1.60	28.64	
2	आरोन	मिर्जापुर से खैड़ा पै.नं.639	1.50	27.86	
3	गुना	ऊमरी-हाथीकुन्दन रोड़ से पिपरोदी पै.नं.643	1.50	30.00	.
4	गुना	पिपरोदी रोड़ से पिपरोदा पै.नं.643	1.50	30.00	.
5	गुना	ऊमरी-हाथीकुन्दन रोड़ से बहेरिया पै.नं.643	1.75	35.00	.
6	गुना	झिरोली से ताजपुर पै.नं.643	1.20	24.00	.
7	गुना	हाथीकुन्दन से ताजपुर पै.नं.643	1.50	30.00	.
8	गुना	अगरा से झिरोली पै.नं.643	1.70	34.00	.
9	चांचौड़ा	रामटेकरी रोड़ से सोपरा पै.नं.647	3.00	60.00	
10	राधोगढ़	गोमुख रोड़ (चौपड़ा) से मरेडिया पै.नं.654	3.50	70.00	
11	बमोरी	बमोरी-जोहरी रोड़ से दोहरदा पै.नं.663	3.50	67.01	
12	गुना	गुना - आरोन रोड़ से हीरापुर पै.नं.665	1.50	30.00	
13	गुना	ए.बी.रोड़ पाटई से फतेहपुर पै.नं.666	1.50	30.00	
14	बमोरी	बमोरी विशनवाड़ा रोड़ से प्रयागपुर बेचिराग पै.नं.670	3.15	63.00	
15	बमोरी	बमोरी से सिलेपुर पै.नं.670	4.30	86.00	
16	बमोरी	खेरीखता-आटाखेड़ी रोड़ से कुसुमखो पै.नं.673	7.10	142.00	
17	बमोरी	सनावनी से बूढाखेड़ा पै.नं.673	2.50	50.00	



क्रं.	वि.ख.	स्वीकृत सड़क का नाम	सड़कों की लंबाई (किमी)	कार्यों की लागत (प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
18	बमोरी	मढीखेडा ग्वारखेडा रोड से करमदी पै.नं.676	3.20	64.00	
19	बमोरी	मढीखेडा-ग्वारखेडा-करमदा रोड से बोगला पै.नं.676	5.10	102.00	
20	बमोरी	विशनवाडा डोंगरी रोड से गोपालपुरा पै.नं.677	2.80	56.00	
21	बमोरी	देहरीपुरा लोहारी रोड से लोहारी पै. नं. 677	2.80	56.00	
22	बमोरी	विशनबाडा डोंगरी से गढलामार्ग पै.नं. 677	0.55	11.00	
23	चांचौड़ा	बांसखेडा झीकनी रोड से कमलपुरा पै.नं. 678	1.00	20.00	
24	चांचौड़ा	सानई मदागनमाफी रोड से गूजरखेडी का पुरा पै.नं. 679	1.50	30.00	
25	चांचौड़ा	कुंभराज मृगवास रोड से अमृतखेडी पै.नं. 680	1.00	20.00	
26	चांचौड़ा	पेंची रोड से भानपुरामीना पै.नं. 682	3.50	70.00	
27	चांचौड़ा	ए.बी.रोड से बमोरी पै.नं. 682	1.50	30.00	
28	चांचौड़ा	चांचौड़ा उमरथाना पीपल्यामोती रोड से हिनोती पै.नं. 683	1.00	20.00	
29	चांचौड़ा	कुंभराज बटावदा सिहारी रोड से भौरांसा पै.नं. 684	1.50	30.00	
30	राधौगढ	राधौगढ आरोन रोड से मलियाटोड़ी पै.नं. 687	2.00	40.00	
31	राधौगढ	आलमपुरा रोड से लालपुरा पै.नं. 688	0.80	16.00	
32	राधौगढ	बापची से देवीपुरा पै.नं. 688	2.00	39.75	
33	राधौगढ	नसीरपुर रोड से पीपलखेडी पै.नं. 688	1.50	30.00	
34	राधौगढ	जंजाली बांसखेडी रोड से बरखेडीश्याम पै.नं. 688	0.80	16.00	
35	गुना	धमकन रोड से चादनभेट पै.नं. 689	0.70	14.00	
36	गुना	गुना उमरी रोड से भावपुर पै.नं. 689	0.80	16.00	

क्रं.	वि.ख.	स्वीकृत सड़क का नाम	सड़कों की लंबाई (किमी)	कार्यों की लागत (प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार)	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
37	गुना	गुना आरोन रोड़ से सोजना पै.नं. 689	1.10	21.77	
38	गुना	तारापुर से जमडेरा पै.नं. 690	0.90	16.09	
39	गुना	सिरसी मुसरेडी रोड़ से चिडराऊ पै.नं. 690	1.00	19.30	
40	गुना	सिंहपुर से हांसलपुर पै.नं. 691	5.50	110.00	
41	गुना	गडरिया कोडर रोड़ से खिरिया पै.नं. 692	2.20	44.00	
42	बमोरी	फतेहगढ़ पाडोन रोड़ से निभेरा पै.नं. 674	3.10	61.70	
43	बमोरी	वर्धा लोहारी रोड़ से पारोंदा पै.नं. 674	2.00	40.00	
		<b>योग</b>	<b>92.15</b>	<b>1831.12</b>	

122

195

5-7-3-43-113-24

# कार्यालय कार्यपालन यत्रा, ग्रामाण यात्रका सेवा, संभाग गुना

## मणुण अप्रारंभ कार्या की जानकारी

क.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	योजना का नाम (मद)	प्रशा. स्वीकृति		रिमारक
				वर्ष	राशि	
1	4	2	3	5	6	8
1	बमोरी	पशु चिकित्सालय उन्नयन कार्य विशोनिया	अद्योसंरचना	2013-14	5.00	
2	राघौगढ़	मंदिर निर्माण कार्य ग्राम गूजरखेडी, जंजाली ग्रा.पं. सुंदरखेडी	एन.एच 3 के कार्य	2016-17	3.60	
3	चांचौड़ा	आंतरिक विद्युतीकरण कार्य ग्रामीण खेल मैदान महेशपुरा वि.खं. चांचौड़ा	परफारमेश	2018-19	2.40	
4	गुना	मुक्तिधाम की बाउण्ड्रीबॉल निर्माण कार्य ग्राम नयाडूमला ग्रा.पं. मुहालकॉलोनी वि.खं. गुना	सांसद	2018-19	5.00	
5	गुना	बाउण्ड्रीबॉल निर्माण कार्य (वंदना कॉन्वेन्ट स्कूल के पीछे)	औद्योगिकी	2018-19	8.00	
6	गुना	गुना नगर में जयस्तंभ चौराहा पर पेयजल हेतु पानी की	विधायक	2018-19	0.30	
					<b>24.30</b>	

कार्यपालन यंत्री  
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा  
संभाग गुना म0प्र0

निर्माणाधीन योजनायें  
जल संसाधन विभाग गुना

स.क्र.	योजना का नाम	योजना का प्रकार	जिला	विधान सभा	ब्लाक/ विकासखण्ड	लागत	सी.सी.ए.	रिमार्क
1	3	4	5	6	7	9	10	12
1	गुनलवाड़ा तालाब	लघु	गुना	चांचौड़ा	चांचौड़ा	290.06	97	-
2	ब्रम्हापुरा तालाब	लघु	गुना	चांचौड़ा	चांचौड़ा	329.50	110	-
3	फतेहपुर तालाब	लघु	गुना	चांचौड़ा	चांचौड़ा	1428.49	580	-
<b>Total :-</b>						<b>2048.05</b>	<b>787</b>	

कार्यपालन यंत्री,  
जल संसाधन संभाग गुना  
जिला गुना (म.प्र.)

Details of Schemes Sanctioned After 2009//Tec fol//Rituraj

**(G.L.Dhanore)**  
**Executive Engineer**  
**Water Resources Division**  
**Raghogarh Distt. Guna (M.P.)**

**प्रारम्भ की जाने वाली योजनायें  
(जल संसाधन विभाग गुना )**

स.क्र.	योजना का नाम	मद	प्रशासकीय स्वीकृति			रूपांकित सिंचाई क्षमता हैक्टेयर में	कुल व्यय	कार्य की भौतिक प्रगति प्रतिशत में	
			क्रमांक	दिनांक	लागत			शीर्ष कार्य	नहर कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जमरा तालाब	डी.पी.ए.पी.	F-22/03/17-18/ल.सि- /31/1154	29.05.18	519.87	200	—	—	—
2	मझौला बैराज	डी.पी.ए.पी.		29.05.18	280.93	210	—	—	—
<b>योग</b>					<b>800.80</b>	<b>410</b>			

का  
जल सं  
जित

राशि लाख रू. में

कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य	टीप
11	12
—	दिनांक 20.03.2019 को निविदा आमंत्रित की गई है।
—	दिनांक 20.03.2019 को निविदा आमंत्रित की गई है।

रूपालन यंत्रि,  
साधन संभाग गुना  
ना गुना (म.प्र.)